



「八鹿日高道路(仮)馬瀬トンネル工事」のお知らせ

平素は、北近畿豊岡自動車道(八鹿日高道路)事業へのご理解・ご協力を賜り、有難うございます。
7/17(金)現在、トンネル掘削延長は坑口より約 **327m / 1,420m**です。
7月、8月の土砂等の運搬につきましては、豊岡南高校跡地への運搬を予定しております。

トンネル掘削および土砂等運搬予定

7月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
発破作業																															
昼夜作業																															
その他作業																															
昼間作業																															
ずり搬出作業																															
昼間作業																															
ダンプ台数								12	23	23	23	23	20	25	25	25	25	25	28	28	28	28	28	28	30	30	30	30	30		
8月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
発破作業																															
昼夜作業																															
その他作業																															
昼間作業																															
ずり搬出作業																															
昼間作業																															
ダンプ台数	30		30	30	30	30	30	30																							

今後の掘削状況あるいは運搬先状況により大幅な変更などありましたら、都度連絡いたします。

八鹿日高道路
(仮)馬瀬トンネル工事

No.〇〇

五洋建設株式会社

当現場のダンプおよび生コン車には全て上記の黄色のゼッケンがついています。

【連絡先】

発注者：近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所 0796-22-3126
 担当者：松田建設監督官【和田山監督官詰所】 079-670-2050

受注者：五洋建設株式会社 馬瀬トンネル工事事務所
 工事所長：渡辺 現場事務所 079-666-8770

【運搬ルート図】



【進捗状況】



運搬前の交通KYマップの周知会



過積載防止活動



完成パース

(仮称)馬瀬トンネル坑口

その先の向こうへ
GOING FURTHER



現場ホームページも開設しておりますのでぜひお越しください。

現場HP http://www.geocities.jp/penta_cb/maze/01_home.html
五洋HP <http://www.penta-ocean.co.jp>

